



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Loveland Productions B.V.
T.a.v. 5.1.2e
Helicopterstraat 25L
1059CE Amsterdam

Datum 11 mei 2021
Betreft Addendum opdracht Loveland spoor 1

Geachte 5.1.2e

Huidige opdrachtverlening

Op 28 oktober 2020 heeft u opdracht gekregen voor de bouw van vijf (5) (X)L-testpaviljoens (kenmerk 1771364-213246-PDC19). Deze opdracht is op 28 december 2020 aangevuld met de bouw van een (1) XL- en een (1) L-testpaviljoen (kenmerk 1800918-216128-PDC19). Op 24 maart 2021 heeft u schriftelijk akkoord ontvangen dat Opdrachtgever niet voornemens is de opdracht al dan niet gedeeltelijk stop te zetten en is u gevraagd om gezamenlijk te wegen welke aanpassing noodzakelijk geacht worden. In het verlengde van die gezamenlijke overweging wil ik de volgende aanpassing aan de opdracht doen.

Aanpassing opdrachtverlening

In tegenstelling tot de eerdere opdrachtverlening geef ik opdracht tot het dragen van de huurkosten voor de gehele looptijd van de opdracht. Tijdens de initiële opdrachtverstrekking is ten onrechte uitgegaan van een overdracht van kosten van uw organisatie naar de regionale GGD.

Tevens wil ik nogmaals bevestigen dat ik akkoord ben met het verzoek d.d. 14 januari jl. met betrekking tot de aanpassing van de XL-teststraten ten behoeve van het mogelijk maken van het zetten vaccinaties en het huren van parkeergelegenheden.

Ten slotte wil ik opdracht geven tot het prepareren van de XL-teststraten voor de aangescherpte eisen van de ademtesten door het installeren van klimaatsystemen rekening houdend met het uitrolschema van de implementatiewerkgroep onder regie van de stuurgroep Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit.

Looptijd en financiële voorwaarden

De looptijd van de opdracht blijft ongewijzigd waarbij ik de intentie uitspreek de opdracht te laten voortduren tot de einddatum van 31 augustus 2021, maar mijzelf het recht voorbehoud om maandelijks te bezien (een deel van) de opdracht eerder te beëindigen wanneer de covid-19 pandemie dat toelaat.

De geraamde kosten voor de aangepaste opdracht bedragen in totaal €6.548.000,- excl. BTW (€7.923.080,- incl. BTW). Opdrachtnemer staat ervoor dat dit bedrag

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 5.1.2e
F

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

M 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Kenmerk
pm

Uw brief

Bijlage(n)
1

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team B

niet wordt overschreden. De kosten voor de afbouw van de testlocaties zijn reeds verdisconteerd in de eerdere begrotingen.

Kenmerk
pm

Facturatie

Facturen dienen aangeleverd te worden onder vermelding van het volgende verplichtingnummer: **16-4068-24745**.

Let op: de Rijksoverheid stelt het factureren door middel van een E-factuur verplicht! Voor meer informatie kan de financiële bijsluiter die bij deze opdrachtbrief is meegezonden worden geraadpleegd.

Mocht u vragen hebben over de betaling van uw factuur of wilt u een herinnering of aanmaning versturen aan het kerndepartement van VWS, dan kunt u terecht bij het Financieel Diensten Centrum via 5.1.2e@minszw.nl, telefoon **5.1.2e**.

Contactpersoon

Als u inhoudelijke vragen of vragen over de facturering heeft, dan kunt u contact opnemen met **5.1.2e** (+31 **5.1.2e**; **5.1.2e**@minvws.nl).

Wijzigingen

Wijzigingen in de overeengekomen uitvoering van deze aangepaste werkzaamheden worden in de vorm van een aanvullingsclausule op deze opdrachtbevestiging aangeboden en zijn slechts bindend, indien die wijzigingen schriftelijk zijn voorgelegd en door Opdrachtgever schriftelijk akkoord zijn bevonden.

Graag verneem ik of u onderhavige opdrachtverlening onder de genoemde condities aanvaardt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben bericht.

Aldus eenzijdig ondertekend.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e